

# 目黒区立鷹番小学校仮設体育館等 建設工事説明会

日 時：令和7年12月5日（金）

施工者：日成ビルド工業株式会社

発注者：目黒区

# 目次

1. 全体工事概要	... <a href="#">P2</a>
2. 建築建物及び敷地の概要	... <a href="#">P4</a>
3. 工事スケジュール（予定）	... <a href="#">P8</a>
4. 工事に使用する大型車両（イメージ）	... <a href="#">P9</a>
5. 作業時間及び休日について	... <a href="#">P10</a>
6. 工事関係車両の安全対策について	... <a href="#">P11</a>
7. 工事車両搬出入ルート	... <a href="#">P12</a>
8. 安全管理・仮設計画について	... <a href="#">P14</a>
9. 家屋調査について	... <a href="#">P16</a>

## 1. 全体工事概要

1. 契約件名 : 目黒区立鷹番小学校仮設体育館等賃貸借
2. 工事場所 : 目黒区立鷹番小学校（目黒区中央町一丁目 20 番 26 号）
3. 建物規模 : 鉄骨造 仮設体育館（1 階建て）延床面積 約 602.42 m<sup>2</sup>
4. 工事期間 : 令和 8 年 1 月 15 日～令和 8 年 7 月 30 日（予定）
5. 作業時間 : 午前 8 時 から 午後 6 時まで  
(午後 6 時 から 午後 7 時は後片付けの時間とします。)
6. 運用期間 : 令和 8 年 8 月 1 日～令和 11 年 9 月 30 日（予定）  
運用期間終了後、仮設体育館は解体をいたします。

# 1. 全体工事概要

工事工程表




■建替ステップ図



## 2. 建築建物及び敷地の概要


敷地全体配置図



計画中のため変更となる場合がございます

## 2. 建築建物及び敷地の概要

## 平面図




計画中のため変更となる場合がございます


## 1階平面図

## 2. 建築建物及び敷地の概要


### 立面図




北側立面図



東側立面図



南側立面図




西側立面図

計画中のため変更となる場合がございます

## 2. 建築建物及び敷地の概要

## 渡り廊下



計画中のため変更となる場合がございます

### 3. 工事スケジュール(予定)

工 程 表

至 令 和 8 年 1 月 15 日

至 令 和 8 年 7 月 30 日

工 事 工 程	年 月	令和7年												令和8年													
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
No.	工 事 名																										
	全工事期間					▼1/15工事着手																	▼7/30完了引渡し				
	準備工事(仮設工事、既設解体工事)					準備工事(仮設工事、既設解体工事)																					
	地盤工事					地盤改良																					
	建築工事(基礎)						基礎工事																				
	建築工事 (鉄骨・屋根・建具・外装・内装・床)							鉄骨建方		屋根・建具・土間コン・外装・内装・床																	
	外構工事								渡り廊下																		
	付帯工事					引込み、切り回し					配管、荒配線、器具付、備品移設、設置																
	家屋調査		家屋調査 事前(30軒)																				家屋調査 事後(30軒)				
	官公庁検査																						各完了査				
	【予定工事車両台数】																										
	ダンプ4t~10t					解体運搬 8台/日		基礎工事運搬台 10台/日																			
	生コン車10t							10台/日																			
	トラック4t~10t								鉄骨、外構、内装材、運搬 8台/日																		
	クレーン車25t								2台/日																		
	重機					解体重機 2台/日		地盤改良、基礎掘削重機 2台/日																			
	騒音レベル					中(一時的に大)		中		大		中											小				
	振動レベル					中(一時的に大)		中		中													小				
備考	※天候等により工程に変更が生じる場合がございます。																									作成者	
	※家屋調査実施会社:株式会社コスモ環境設計・担当:温水(スクミ)陽介、連絡先:03 5821 2200																									長島	

## 4. 工事に使用する大型車両（イメージ）

### 作業重機



解体・掘削重機  
(バックホー)

クレーン車  
(25t ラフター)



### 運搬車両



10t ダンプ

10t トラック



## 5. 作業時間及び休日について

6:30	7:00	8:00		12:00	13:00		18:00	19:00
通勤	準備	朝礼	作業時間	休憩		作業時間		片付

(騒音・振動を伴う作業 9時から17時まで)

1. 作業時間は原則として午前8時から午後6時までとします。

内装仕上工等、騒音振動の少ない工事については、時間外に作業を行うことがあります。

台風・地震等の非常時の緊急安全対策では、時間外に作業を行うことがあります。

作業時間後に1時間以内の片づけ作業等を行います。

2. 振動・騒音を伴う作業については、午前9時から午後5時までとします。

3. 原則、土曜日、日曜日、祝日は作業をいたしません。

土日祝に工事を行う場合は事前に周知をいたします。


4. 工事の週間スケジュールを見やすい場所に掲示をいたします。




## 6. 工事関係車両の安全対策について

1. 現場の周辺に工事車両を待機させません。
2. 交通誘導員を配置して、児童、生徒、通行人、一般車両を優先した交通誘導をいたします。
3. 工事車両は現場仮囲い内に駐車をいたします。  
工事車両等の搬出入は児童・生徒の上下校時間帯に配慮しながら行っていきます。
4. 現場付近の道路では工事車両を徐行させます。
5. 小学校周辺の道路はスクールゾーンにあたるため、児童の上下校時間を避け通勤車両については午前7時30分前に、大型等の搬入車両については午前9時以降に通行をいたします。
6. 重機は施工内容、規模に対応するものとし低騒音型、排出ガス規制に適応したものを使用いたします。
7. 場内の重機移動の際に振動が伝わらないように、低速運転を行い、取り扱い及び操作も騒音、振動が少なくなるように配慮をいたします。
8. 周辺道路を汚さないように現場内の養生、タイヤの清掃等を行い注意をいたします。
9. 道路を汚損した場合は、清掃、復旧をいたします。

## 7. 工事車両搬出入ルート



## 8. 安全管理・仮設計画について



### 【凡例】

1. : 工事仮設エリアを示す。
2. W-W : パネルキャスター門 H=1,800
3. : フラットパネル H=3,000
4. : B型バリケード H=1,800
5. 校庭養生 : 現場事務所、資材置場、その他工事で使用する部分は  
敷き鉄板及びゴムマット敷とし、工事施工後は現状復旧とする。
6. 大型車搬入時は交通整理員を配置する。  
(25t ラフタークレーン・10t トラック)

: 主要出入口  
 : 交通整理員  
 : 工事車両動線

…騒音振動計  
 …週間工程表

現場事務所  
仮設トイレ

## 8. 安全管理・仮設計画について

1. 朝礼及び打合せで、作業ルール、現場ルールを全作業員に周知徹底し  
安全活動、労災被害 防止に努めます。  
万一、工事に起因する事故、不具合が生じた場合には迅速に対応いたします。
2. 工事エリアは仮囲いフラットパネル等で区画し、関係者以外が立ち入れない  
ようにいたします。
3. 騒音、振動の発生が少なくなるよう工夫と配慮をいたします。  
騒音・振動計を設置いたします。



〈イメージ図〉

4. 工事期間中は工事担当者が常駐し、作業者周辺の安全対策、事故防止、  
衛生環境の確保、現場作業者の監理を厳正に行います。
5. 近隣の皆様にご迷惑がかからないよう工事ルールを定め、周知徹底を行うと  
ともに、各工事関係者のマナー向上に努めます。
6. 近隣の皆様にご迷惑をかけないように最善の努力を行って作業にあたりますが  
万が一ご迷惑をおかけするような事態が生じた場合は、誠意をもって対処  
いたします。

# 準備工事（イメージ）

## 車両搬出入路

車両搬出入路



フラットパネル H=3000  
隙間のない連結でフラットな平面のため歩行  
者が安心して通行できます  
鋼板である程度の強度があり、工事範囲内外  
とを安全に区画します

## パネルゲート・仮囲い



## 9. 家屋調査について

- ・工事により隣接建物に何らかの影響を与えていないかを判断させていただくためのもので、工事範囲から 30m の範囲の建物を対象としています。
- ・工事着手前に「事前調査」、工事完了後に「事後調査」を行います。
- ・家屋調査は公正を期するため、専門の第三者機関が行います。

### < 詳細 >

1. 調査期間事前連絡の上、日程を調整させていただきます。  
午前 9 時頃から午後 4 時頃での日時調整をお願いいたします。  
建物調査のため、敷地内へ立入りさせていただきます。
2. 調査内容建物の現況を写真撮影にて記録させていただきます。  
建物の傾斜を測定し記録させていただきます。  
共同住宅は共用部（外観）程度  
一般家屋は外部及び内部調査
3. 調査時間 60分～90分程度を予定しております。

### 家屋調査会社

会社名：株式会社コスモ環境設計（東京千代田区岩本町768-240）  
担当者：温水（ぬくみ） 電話番号：03-5821-2200

## 連絡先

### 工事に関すること

日成ビルド工業株式会社

工事担当：長島・山中（ながしま・やまなか）

電話：03-4554-3164

### 計画に関すること

目黒区資産経営部施設整備課

担当：下井・菅井（しもい・すがい）

電話：03-5722-7520

ご清聴ありがとうございました。