

自由が丘駅周辺地区

各事業者の事業進捗状況

特定事業

公共交通特定事業

事業内容

事業者名

東急電鉄株式会社

事業内容	延長	計画	年 度										実施状況及び計画変更理由		
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由		
自由が丘駅															
【東横線】 プラットホームの転落防止対策 の推進		実施済												H29年度 ホームドア上下ホーム 設置	
【大井町線】 プラットホームの転落防止対策 の推進		実施済												H30年度 ホームドア上下ホーム 設置	
エレベーターの設置		実施済													
だれでもトイレの設置		実施済													
その他の事業															
重点整備地区内															
駐輪場の設置		実施済													

自由が丘駅周辺地区

各事業者の事業進捗状況

特定事業

公共交通特定事業

事業内容

事業者名

東急バス株式会社

事業内容	延長	計画	年 度										実施状況及び計画変更理由		
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由		
路線バス															
ノンステップバスの導入		実施済													

※平成25年4月1日から都営バス路線廃止

自由が丘駅周辺地区

各事業者の事業進捗状況

特定事業

交通安全特定事業

事業内容

事業者名

東京都公安委員会

事業内容	延長	計画	年 度										実施状況及び計画変更理由		
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由		
都市計画道路補助127号															
バリアフリー対応信号機の設置		実施済											自由が丘三丁目交差点歩行者灯器「ゆとりシグナル」設置		

※平成25年3月
交通安全特定事業計画策定
(自由が丘駅周辺地区)

Ⅱ 補完経路事業(優先整備路線)

事業内容

事業者名

目黒区

事業内容	延長	計画	年 度										実施状況及び計画変更理由		
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由		
「みどりの散歩道」ルート															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保															
時間規制による歩行者の専用利用の推進															
緑が丘コミュニティセンター本館・別館周辺の道路															
車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	300m	実施済										路側帯のグリーンベルト 300m			
自由通り															
自由が丘睦坂地区 地区計画の内容と整合を図った歩行空間の整備												建築行為等の届出件数 R2年度2件、24年度からの累計17件			
九品仏川沿道															
自由が丘南口地区 地区計画の内容と整合を図った歩行空間の整備												建築行為等の届出件数 R2年度0件、24年度からの累計9件			
女神ST															
99がけSTからヒルサイドSTまでの車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	140m	実施済										H26年度整備完了			
ヒルサイドST															
自由が丘住区センターから緑が丘コミュニティセンター本館までの、車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	340m											0% 全体は24%完了			