都立大学駅周辺地区　　各事業者の事業進捗状況

特定事業

公共交通特定事業

事業内容

事業者名　　東急電鉄株式会社

事　業　内　容		延長	計画	年							度		実施状況及び計画変更理由	
		箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由
都立大学駅														
	プラットホームの転落防止対策の推進		実施済										可動式ホーム柵整備済み	

その他の事業

都立大学駅周辺														
	駅周辺の一体的なバリアフリー整備(駅高架下店舗のセットバックによる歩行空間の確保)		実施済											
重点整備地区内														
	駐輪場の設置		実施済											

都立大学駅周辺地区　　各事業者の事業進捗状況

特定事業
公共交通特定事業
事業内容

事業者名　　東急バス株式会社

事　業　内　容		延長	計画	年							度		実施状況及び計画変更理由	
		箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由
路線バス														
	ノンステップバスの導入		実施済											

※平成25年4月1日から都営バス路線廃止

都立大学駅周辺地区　　各事業者の事業進捗状況

特定事業
交通安全特定事業
事業内容

事業者名　　東京都公安委員会

事　業　内　容	延長	計画	年							度		実施状況及び計画変更理由	
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由
柿の木坂通り													
違法駐車の重点的な取り締まりの実施												継続的に実施	
バリアフリー対応信号機の設置		実施済										中根公園付近交差点（中根小通り）信号機のオフセット化（秒数調整）実施済	

※近接する柿の木坂二丁目地区ゾーン30新設、H28.2標識設置、H28年度道路標示完了。

※平成25年3月
交通安全特定事業計画策定
（都立大学駅周辺地区）

都立大学駅周辺地区　　各事業者の事業進捗状況

Ⅰ　特定事業

道路特定事業

事業内容

事業者名　　**目黒区**

事　業　内　容	延長	計画	年						度			実施状況及び計画変更理由	
	箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由
柿の木坂通りの西側歩道													
電線類の地中化	250m												
路上占用物件や道路付属物の整理													
歩道への乗り上げ駐車防止のための車止めの設置増	250m												
中根小通りの西側歩道													
電線類の地中化	120m	実施済										H26年度道路整備完了	
その他の事業													
生活関連経路													
都立大学駅前に総合案内板を整備													
誘導・案内施設の設置													
看板や商品の道路へのはみ出しの抑制												随時実施	
重点整備地区内													
地域の住民・団体等との連携による放置自転車対策の推進												駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施	
自転車の利用マナー向上のための啓発												駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施、放置防止指導員の配置	
駐輪場の整備（鉄道事業者と合わせ3箇所は整備済）	鉄道事業者と合わせ、自転車1,062台整備済	実施済											

Ⅱ 補完経路事業（優先整備路線）

事業内容

事業者名　　目黒区

事　業　内　容		延長	計画	年						度			実施状況及び計画変更理由	
		箇所数	実施	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R2年度実施状況	計画変更理由
柿の木坂通り～西部地区サービス事務所														
	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	100m												
呑川本流緑道～大岡山西住区センター														
	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	120m	実施済										路側帯のグリーンベルト120m	
呑川本流緑道～日扇会第一病院														
	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	130m	実施済										路側帯のグリーンベルト130m	
呑川本流緑道～中根公園														
	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保	130m	実施済										路側帯のグリーンベルト130m	
平町商店街の面する道路														
	歩道の段差・勾配の改善	230m												
柿の木坂通りの東側歩道														
	歩道の段差・勾配の改善	600m	実施済											
八雲通り共栄会の面する道路														
	車道と路側帯の舗装の色分け等による安全な歩行空間の確保		実施済											
呑川本流緑道														
	路面補修等による円滑な移動経路の確保		実施済											
八雲地区														
	コミュニティ・ゾーン整備事業にあわせた安全な歩行空間の整備		実施済											